



Planning chantier 2008 – Projet Martigny

Semaine I – Fondations

- Du lundi 10 Mars au Vendredi 14 Mars
- Réception fiche détaillée pour matériels et fournitures: 25 Février 2008
- Points importants: éviter le gel, arroser régulièrement après

Semaine II – Ossature

- Du lundi 7 Avril au Vendredi 12 Avril
- Réception fiche détaillée pour matériels et fournitures: 8 Mars 2008
- Points importants: commande bois scierie et menuiserie

Semaine III– Couverture

- Du Lundi 28 Avril au Vendredi 2 Mai
- Réception fiche détaillée pour matériels et fournitures: 7 Avril 2008
- Points importants: [commande bardeaux \(délai de fabrication\) mi-février](#)

Semaine IV – Paille

- Du Lundi 19 Mai au Vendredi 23 Mai
- Réception fiche détaillée pour matériels et fournitures: 14 Avril 2008
- Points importants: protection contre la pluie

Semaine V – Enduits

- Du Lundi 26 Mai au Vendredi 30 Mai
- Réception fiche détaillée pour matériels et fournitures: 21 Avril 2008
- Points importants: protection contre la pluie, respect des temps de cure et de séchage.